

Udkast

Tisvilde Kystsikringslag vest for Holløse

Referat af best.møde d. 27.03.2016 hos Gerd

Ingen afbud

Niras' tilstandsrapport

p.1 SEU: Ordet stenkastning anvendes i flæng. For overskuelighedens skyld bør rapporten opdeles i de 2 hovedelementer. Skræntfodsikring og bølgebrydere/høfter.

p. 5. 3.1.1 *Bølgebryderne "flader ud". Kan måske skyldes stenstørrelsen.*
SEU: Vandstand Hundested er ikke relevant for vores del af Nordkysten
Det er Hornbæk

p. 6, 3.1.2 *Ikke vores ansvar – skal fjernes.*
SEU: korrekt. Den ubeskyttede strækning efter bølgebryder 13 ligger udenfor lagets område.

p. 7, 3.2 **Skal refereres ved generalforsamlingen 17.7.16. Gerne med tegning / billede.**
SEU: Sikring af et ensartet sikringsniveau er et af formålene med denne rapport. Skråningsbeskyttelsen skal visualiseres i forhold til designhøjden 3,25. De strækninger hvor sikringsniveauet skal øges skal fastlægges enten med afstand fra lagets ydergrænse eller ved geopositioner. Ligeledes skal der være en vurdering af bølgebrydere og høfder. Gerne med højdekoter angivet 2 steder på hver konstruktion

p. 13, fig. 3-12, 3-13. Trappe undermineret. Skal rep. Senere.

Figurer med markeringer med røde kryds ved såvel blottet filterlag og fejlplacerede dæksten bør (ifølge Ulander) angives med geoposition.

p. 31, tabel 5-1 *Trapper, der anbefales ved større anlægsarbejde. ????????????*
SEU: beskytte østlig skråning skal udgå, ligger uden for lagets område.
p.32,tabel 5-2 SEU: Plan og tidshorisont stemmer godt overens med bestyrelsens opfattelse

p. 33, 5.2.1 *Er grundejernes ansvar.*
SEU: Skal grundejere betale separat for merudgift ved stentrapper ?

p.33, 5.4 *Skal udgå. Er udenfor vores kystsikring.*
SEU: Vi har selv bedt NIRAS vurdere projektet øst for vort anlæg, så Deres tekniske vurdering må gerne fremgå af rapporten. Lagets østgrænse skal fremgå som matrikelskel Fig.5-1 Det skal tydeligt fremgå af teksten, At laget ikke kan involveres i projektet.

Yderligere kommentarer til rapporten: Ulander er utilfreds med, at Niras bruger ordet "stenkastning" om både bølgebrydere og skråningsbeskyttelse. Bør adskilles.

Opgaver

Gerd: Finde Erik B.s overslag over pris for reovering af 220 m skræntfod.
(afventer svar fra Erik.)

Gerd kontakter Niras med henblik på:

1. Rapportens udarbejdelse
2. Ansøgning om opfyldning af lunke

Ulander: Udsender aktuelle budget.

Næste møde.

Ikke fastlagt. Der kommer indkaldelse

Gerd